



Separatkloakering Rosenvvej Sæby

Bygherre: Frederikshavn Forsyning A/S
Entreprisenum: kr. 2.6 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Rambøll A/S

Hovedmængder:

Optagning/opbryd.	5.270 m ²
Grundvandssænkning	240 mtr.
Spildevand	
Ø200-250 pvc	204 mtr.
Regnvandsledninger	
Ø250-500 pvc	198 mtr.
Fællesledninger Ø800	113 mtr.
Stikledninger	276 mtr.
Spildevandsbrønde Ø600	4 stk.
Regnvandsbrønde	2 stk.
Betonbygværk	1 stk.
Fællesbrønde Ø600	2 stk.
Skel-/vejbrønde	24 stk.
Rendestensbrønde	18 stk.
Bundsikring	1.875 m ²
Stabilgrus	1.875 m ²
Asfalt	1.875 m ²

Separatkloakering Stationsmestervej, Skalborg

Bygherre: Aalborg Kloak A/S
Entreprisenum: kr. 13.7 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: EnviDan A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	1.400 mtr.
Hovedledninger:	
Spildevand Ø160-Ø315	1.006 mtr.
Regnvand Ø315-Ø1500	1.028 mtr.
Stikledninger pvc	577 mtr.
Brønde	38 stk.
Regnvandsbrønde	15 stk.
Stik	83 stk.
Trykledning	752 m ²
Bundsikring	6.000 m ²
Stabilt	6.250 m ²
Asfalt	11.000 m ²
Kantsten	550 m
Fliser	350 m ²
Chaussesten/Brøsten	150 m ²

Beddingen Østre Havn

Bygherre: TK Development A/S
TKD Østre Havn, Aalborg
Entreprisenum: kr. 650.000
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Sweco

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	124 mtr.
Hovedledninger	124 mtr.
Brønde	3 stk.

Separatkloakering Mariager Havn

Bygherre: Mariagerfjord Vand A/S
Entreprisenum: kr. 8,4 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	650 mtr.
Hovedledning:	
Ø250 – Ø400 PVC	657 mtr
Stikledning:	
Ø110 – Ø160 PVC	125 mtr.
Stik	15 stk.
Brønde plast:	
Ø600 – Ø1250	37 stk.
Sandfyld	1.750 m ³
Bundsikring	2.000 m ²
Stabilgrus	2.900 m ²
Asfalt	2.000 m ²
Pilotboring	157 mtr.
Styret boring	52 mtr.

Separatkloakering Vagtelvej Hals

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Entreprisenum: kr. 5,4 mio.
Anlægsperiode: 2016 – 2017
Rådgiver: Sweco A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	3.150 mtr.
Hovedledning:	
Ø200 PVC	2.188 mtr
Stikledning:	
Ø110 PVC	616 mtr.
Brønde plast:	
Ø600 – Ø1000	31 stk.
Knustasfalt - stabilgrus	10.700 m ²
Vejgrus	5.100 m ²
Pumpestation – dybde:	mtr.
Afstivning spuns:	20 mtr.
Filterboring:	2 stk.

Separatkloakering Budolfi Plads

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Entreprisenum: kr. 6,7 mio.
Anlægsperiode: 2016 – 2017
Rådgiver: EnviDan A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	150 mtr.
Hovedledning:	
Ø200 – Ø600 PVC	805 mtr
Stikledning:	
Ø110 – Ø250	1.130 mtr.
Brønde:	
Ø600 – Ø1000	31 stk.
Skel- & Vejbrønde	42 stk.
Stik	130 stk.
Bundsikring	3000 m ³
Stabilgrus	3650 m ²
Asfalt	6.300 m ²

Separatkloakering Nørregade Aalborg Hals

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Entreprisenum: kr. 6,6 mio.
Anlægsperiode: 2016 – 2017
Rådgiver: Sweco A/S

Hovedmængder:

Hovedledning:	
Ø200 – Ø400 PVC	364 mtr.
Stikledning:	
Ø110 – 160 PVC	370 mtr.
Brønde plast:	
Ø600 – Ø1000	6 stk.

Bundsikring	2.400 m ²
Stabilgrus	2.240 m ²
Brosten/Chaussesten	4.985 m ²
Asfaltdrænlæg	2.340 m ²

Separatkloakering Torndrupstrand Hals

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
 Entreprisenum: kr. 7,7 mio.
 Anlægsperiode: 2015 – 2016
 Rådgiver: Grontmij A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	3.600 mtr.
Hovedledning:	
Ø200 PVC	3.600 mtr
Stikledning:	1.000 mtr.
Trykledning:	500 mtr.
Brønde plast:	
Ø600 – Ø1000	34 stk.
Knustbeton - stabilgrus	12.400 m ²
Pumpestation – dybde:	7 mtr.
Afstivning spuns:	25 mtr.
Filterboring:	3 stk.

Højvangsvej, Nørresundby

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
 Entreprisenum: kr. 6,7 mio.
 Anlægsperiode: 2015 – 2016
 Rådgiver: Niras A/S

Hovedmængder:

Hovedledning:	
Ø200 – Ø1200	1.715 mtr.
Stikledning:	
Ø110 Ø200 PVC	798 mtr.
Brønde plast:	
Ø600 – Ø1000	28 stk.
Bundsikring	4.500 m ²
Stabilgrus	4.500 m ²
Asfalt	4.500 m ²
Fliser	400 m ²
Betonbelægning	100 m ²
Chaussé &	
Brostensbelægning	70 m ²
Københavnervægge	100 mtr.

Separatkloakering Danmarksgade

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
 Entreprisenum: kr. 10,5 mio.
 Anlægsperiode: 2015 – 2016
 Rådgiver: Grontmij A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	520 mtr.
Hovedledning:	
Ø315 – Ø1200	1.250 mtr.
Stikledning:	
Ø110 – Ø250 PVC	750 mtr.
Brønde plast, beton:	
Ø600 – Ø1000	14 stk.
Kantsten	1.400 mtr.
Asfalt	7.700 m ²
Fliser	2.300 m ²
Brostensbelægning	650 m ²

Separatkloakering Hadsund

Bygherre: Mariagerfjord Vand A/S
 Entreprisenum: kr. 2,7 mio.

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	400 mtr.
Spildevand:	
Ø75 – Ø250 PVC	550 mtr

Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Cowi A/S

Brønde 11 stk.
Regnvand:
Ø160 – Ø560 330 mtr.
Brønde 8 stk.
Bundsikring 400 m³
Stabilgrus 1.200 m²
Asfalt 1.600 m²

Separatkloakering Maren Turis Gade

Bygherre: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Entreprisenum: kr. 3,9 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning 120 mtr.
Københavnervæg
dobbeltside 80 mtr
Hovedledning:
Ø200 – Ø315 PVC 225 mtr.
Stikledning:
Ø110 – Ø160 235 mtr.
Bundsikring 570 m²
Stabilgrus 620 m²
Asfalt 1.100 m²

Separatkloakering Bælum

Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S
Entreprisenum: kr. 2,8 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning 300 mtr.
Spildevand:
Ø250 PP / Ø160 PVC 450 mtr
Regnvand 220 mtr.
Brønde 10 stk.
Betonkantsten 250 mtr.
Fortovsbelægning 120 mtr.
Bundsikring 300 m²
Stabilgrus 250 m²
Asfalt 500 m²

Separatkloakering Hobro

Bygherre: Mariagerfjord Vand A/S
Entreprisenum: kr. 10,6 mio.
Anlægsperiode: 2014 – 2015
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Jord bortskaffet 1.000 m²
Grundvandssænkning 950 mtr.
Afstivning 500 mtr.
Spildevand Ø200 950 mtr
Regnvand Ø315 – Ø1250 850 mtr.
Skelbrønde 36 stk
Stikledning Ø110-Ø250 950 mtr.
Regnvandsbrønde 60 stk.
Chaussesten 750 m²
Letklinker 1.700 m³
Bundsikring 2.500 m²
Stabilgrus 4.950 m²
Asfalt 5.500 m²
